


附件3



绩效运行监控表
(2021年度)

项目名称	2021年抚远市海青镇海旺村水稻智能催芽车间项目	项目负责人	李纯杰 13845420111		
主管部门	抚远市农业农村局	实施单位	抚远市海青镇人民政府		
资金情况 (万元)	类别	年初预算数	1-12月执行数	预算执行率	
	年度资金总额：	200	199.405312	99.70%	
	其中：财政拨款	200	199.405312	99.70%	
	其他资金				

总体目标
年度
在建设100吨水稻智能催芽车间（含催芽玻璃钢箱及框架12个、智能电加热系统一套、智能排风系统一套、智能给排水喷淋系统一套、智能电脑控制与照明系统一套、催芽钢结构阳光板温室1100平方米、自动阳光板控制系统一套）、深水井一口、变压器接电安装、场地硬化3000平方米等，该项目总投资200万元，直接扶持7户建档立卡户，该项目建成后不仅能提高村集体收入，也能为脱贫户分红增加收入。


一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情	全年预计完成	偏差原因分析	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	新建催芽基地面积	≥3000平方米	3000平方米	完成	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	完成	
		时效指标	工程项目按期完成率	≥100%	100%	完成	
		成本指标	补助标准	200万元/处	200万元/处	完成	
	效益指标	经济效益指标	项目收益率	≥3%	3%	完成	
			村集体经济年收入	≥7万元	7万元	完成	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥11人	11人	完成	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成	完成	

附件3

绩效运行监控表

(2021年度)

项目名称		2021年抚远市海青镇海宏村村内道路硬化项目		项目负责人	李纯杰 13845420111			
主管部门		抚远市农业农村局		实施单位	抚远市海青镇人民政府			
资金情况 (万元)		类别		年初预算数	1-12月执行数	预算执行率		
		年度资金总额：		272	272	100.00%		
		其中：财政拨款		272	272	100.00%		
		其他资金						
总体目标	新修村内道路硬化路面0.7公里，8790m ² ，原有破损人行道拆除1966m ² ，新修混凝土路面1893m ² ，新修直径800混凝土地下排水管线694米，新修路面排水沟956米，新建排水井40座，原破损路牙石拆除631米，重新安装路缘石631米，该项目总投资272万元，直接扶持20户建档立卡户。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	新修村内道路硬化路面	≥0.7公里	0.7公里	完成		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	完成		
		时效指标	工程项目按期完成率	≥100%	100%	完成		
		成本指标	补助标准	≥63万/公里	≥63万/公里	完成		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥41人	41人	完成		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	完成	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成	完成		



附件3

绩效运行监控表

(2021年度)

项目名称	2021年抚远市海青镇海兴村农田路及桥涵项目	项目负责人	李纯杰13845420111		
主管部门	抚远市乡村振兴局	实施单位	海青镇人民政府		
资金情况 (万元)	类别	年初预算数	1-12月执行数	预算执行率	
	年度资金总额：	56	0	0.00%	
	其中：财政拨款	56	0	0.00%	
	其他资金				

总体目标年
2021年计划对海青镇海兴村维修长2公里，宽4米田间砂石路，通过铺砂石完善建设海兴村田间道路，改善农村交通状况，为村民春耕秋收出行提供便利，促进经济发展。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
产出指标	数量指标	修建砂石路里程	≥2公里	0%	0%	项目影响村民进行耕地，综合考虑后延后工期，待明年继续进行修建	
	质量指标	工程验收合格率	100%	0%	0%	项目影响村民进行耕地，综合考虑后延后工期，待明年继续进行修建	
	时效指标	工程项目按期完成率	≥100%	0%	0%	项目影响村民进行耕地，综合考虑后延后工期，待明年继续进行修建	
	成本指标	补助标准	28万元/公里	0%	0%	项目影响村民进行耕地，综合考虑后延后工期，待明年继续进行修建	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥10人	0%	0%	项目影响村民进行耕地，综合考虑后延后工期，待明年继续进行修建	
		贫困地区建制村通客车率	≥100%	0%	0%	项目影响村民进行耕地，综合考虑后延后工期，待明年继续进行修建	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年	0%	0%	项目影响村民进行耕地，综合考虑后延后工期，待明年继续进行修建	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	0%	0%	项目影响村民进行耕地，综合考虑后延后工期，待明年继续进行修建	