



附件4

绩效目标自评表  
(2021年度)

项目名称		2021年抚远市海青镇海旺村水稻智能催芽车间项目		项目负责人及电话	李纯杰 13845420111			
主管部门		抚远市农业农村局		实施单位	抚远市海青镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	200	199.377393	10	99.688697	9	
		其中: 本年财政拨款	200	199.377393	-		-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 建设100吨水稻智能催芽车间(含催芽玻璃钢箱及框架12个、智能电加热系统一套、智能排风系统一套、智能给排水喷淋系统一套、智能电脑控制与照明系统一套、催芽钢结构阳光板温室1100平方米、自动阳光板控制系统一套)、深水井一口、变压器接电安装、场地硬化3000平方米。</p> <p>目标2: 出具可行性报告、立项申报、设计、图纸、项目预算、进行公开招标、确定施工单位、确定监理单位,负责监督施工单位、项目验收。</p> <p>目标3: 受益贫困户≥7户、受益贫困人口≥11人。</p>			<p>目标1: 建设100吨水稻智能催芽车间(含催芽玻璃钢箱及框架12个、智能电加热系统一套、智能排风系统一套、智能给排水喷淋系统一套、智能电脑控制与照明系统一套、催芽钢结构阳光板温室1100平方米、自动阳光板控制系统一套)、深水井一口、变压器接电安装、场地硬化3000平方米。</p> <p>目标2: 出具可行性报告、立项申报、设计、图纸、项目预算、进行公开招标、确定施工单位、确定监理单位,负责监督施工单位、项目验收。</p> <p>目标3: 受益贫困户≥7户、受益贫困人口≥11人。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建催芽基地面积	13	≥3000平方米	3000平方米	13	
		质量指标	工程验收合格率	13	100%	100%	13	
		时效指标	工程项目按期完成率	12	≥100%	100%	12	
		成本指标	补助标准	12	200万元/处	200万元/处	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目收益率	8	≥3%	3%	8	
			村集体经济年收入	8	≥7万元	7	8	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	7	≥11人	11	7	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	7	≥10年	10	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥100%	100%	10	
总分				100		99		



附件4

绩效目标自评表  
(2021年度)

项目名称		2021年抚远市海青镇海兴村农田路项目		项目负责人及电话	李纯杰 13845420111			
主管部门		抚远市农业农村局		实施单位	抚远市海青镇人民政府			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		56	33.469216	10	59.766457	6
		其中: 本年财政拨款		56	33.469216	-		-
		其他资金				-		-
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 对海青镇海兴村维修长2公里, 宽4米田间砂石路。 目标2: 出具可行性报告、立项申报、设计、图纸、项目预算、进行公开招标、确定施工单位、确定监理单位, 负责监督施工单位、项目验收。 目标3: 受益贫困户≥7户。</p>			<p>目标1: 对海青镇海兴村维修长1.8公里, 宽4米田间砂石路。 目标2: 出具可行性报告、立项申报、设计、图纸、项目预算、进行公开招标、确定施工单位、确定监理单位, 负责监督施工单位、项目验收。 目标3: 受益贫困户≥7户。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	修建砂石路里程	15	≥2公里	1.8公里	26	项目影响村民耕种, 预计明年完成
		质量指标	工程验收合格率	15	100%	0%	0	项目影响村民耕种, 预计明年完成
		时效指标	工程项目按期完成率	15	≥100%	60%	9	项目影响村民耕种, 预计明年完成
		成本指标	补助标准	15	28万元/公里	28万元/公里	15	项目影响村民耕种, 预计明年完成
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	7	≥10人	0	0	项目影响村民耕种, 预计明年完成
			贫困地区建制村通客车率	7	≥100%	0	0	项目影响村民耕种, 预计明年完成
		可持续影响指标	工程设计使用年限	6	≥5年	0	0	项目影响村民耕种, 预计明年完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥100%	0%	0	项目影响村民耕种, 预计明年完成
	总分				100			56



附件4

绩效目标自评表  
(2021年度)

项目名称		2021年抚远市海青镇海宏村村内道路硬化项目			项目负责人及电话		李纯杰 13845420111		
主管部门		抚远市农业农村局			实施单位		抚远市海青镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		272	270.827004		10	99.568751	9
		其中: 本年财政拨款		272	270.827004		-		-
		其他资金					-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 新修村内道路硬化路面0.7公里, 8790m<sup>2</sup>, 原有破损人行道拆除1966m<sup>2</sup>, 新修混凝土路面1893m<sup>2</sup>, 新修直径800混凝土地下排水管线694米, 新修路面排水沟956米, 新建排水井40座, 原破损路牙石拆除631米, 重新安装路缘石631米。</p> <p>目标2: 出具可行性报告、立项申报、设计、图纸、项目预算、进行公开招标、确定施工单位、确定监理单位, 负责监督施工单位、项目验收。</p> <p>目标3: 受益贫困户≥20户。</p>				<p>目标1: 新修村内道路硬化路面0.7公里, 8790m<sup>2</sup>, 原有破损人行道拆除1966m<sup>2</sup>, 新修混凝土路面1893m<sup>2</sup>, 新修直径800混凝土地下排水管线694米, 新修路面排水沟956米, 新建排水井40座, 原破损路牙石拆除631米, 重新安装路缘石631米。</p> <p>目标2: 出具可行性报告、立项申报、设计、图纸、项目预算、进行公开招标、确定施工单位、确定监理单位, 负责监督施工单位、项目验收。</p> <p>目标3: 受益贫困户≥20户。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新修村内道路硬化路面	13	≥0.7公里	0.7公里	13		
		质量指标	工程验收合格率	13	100%	100%	13		
		时效指标	工程项目按期完成率	12	≥100%	100%	12		
		成本指标	补助标准	12	≧63万/公里	≧63万/公里	12		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15	≥41人	41	15		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15	≥10年	10	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥100%	100%	10		
总分				100			99		