



绩效运行监控表
(2021年度)

项目名称	2021年抚远市鸭南乡 农田路维修项目	项目负责人	杨克南		
主管部门	抚远市农业农村局	实施单位	鸭南乡人民政府		
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-9月执行数	预算执行率
	年度资金总额：		50	50	100.00%
	其中：财政拨款		50	50	100.00%
	其他资金				

总体目标年度 2021年：计划对镇西村基础设施进行建设；镇西村改造农田路3.5公里砂石路、宽3.5米、厚0.5米，通过基础设施的建设提高人民生活安全稳定，减少社会矛盾的需要，完善基础设施建设，促进农民生产生活的便利。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成 情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注
绩效指标	数量指标	维修农田路总数量	≥3.5公里	100%	100%		
		维修规格为宽3.5米、厚0.5米数量	≥3.5公里	100%	100%		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	100%		
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	100%		
	成本指标	道路规格为宽3.5米、厚0.5米补助标准	≥14.3万元/公里	100%	100%		
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥0.03万元	100%	100%		
		受益建档立卡贫困人口数	≥2户	100%	100%		
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	100%		

