

抚远市农场事务中心文件

抚农字[2021]20号

抚远市农场事务中心2021年度利民村桥涵 项目团结村粮食晾晒场建设项目 绩效自评总结报告

市财政局、市乡村振兴局：

按照《黑龙江省财政厅等五部门关于转发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)〉的通知》(黑财农〔2019〕211号)要求，我单位及时对利民村桥涵项目、团结村粮食晾晒场建设项目开展自评，市级自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

(一)、财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

根据《抚远市2021年度涉农资金统筹整合使用(调整)方案》，下达预算资金49.51万元用于利民村桥涵项目，建设跨径8米桥涵 ≥ 1 座，改善项目区排水问题。下达预算资金165万元用于团结村粮食晾晒场项目，建设水泥粮食晾晒场 ≥ 6000 平方米及配套设施。

(二)、项目绩效目标设定情况

利民桥涵项目

总体目标：目标1：建设路边沟 ≥ 20 公里；目标2：为群众

改善项目区排水问题。

1、产出指标

数量指标：新建跨径8米桥涵 ≥ 1 座。

质量指标：项目(工程)验收合格率100%

时效指标：项目(工程)完成及时率100%

成本指标：路边沟补助标准49.51万元/座

2、效益指标

经济效益指标：生产条件改善带动农业亩均增加产量 ≥ 50 斤，

社会效益指标：受益脱贫人口数 ≥ 9 人。

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年

3、满意度指标

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 $\geq 100\%$

团结村粮食晾晒场项目

1、产出指标

数量指标：水泥晒场建设数量 ≥ 6000 平方米，围栏建设数量 ≥ 360 米，边沟建设数量 ≥ 360 米。

质量指标：项目验收合格率 $\geq 100\%$

时效指标：项目完成率 $\geq 100\%$

2、效益指标

社会效益指标：受益脱贫人口 ≥ 10 人

可持续影响指标：工程使用年限 ≥ 10 年

3、满意度指标

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度指标 $\geq 100\%$

二、绩效自评工作开展情况

按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）的通知》（黑财农〔2019〕211号）要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，年度终了，对《抚远市2021

年度涉农资金统筹整合使用(调整)方案》中利民村桥涵、团结村粮食晾晒场项目开展绩效自评,通过对项目实施情况的全面梳理,对年度设定绩效目标的完成等情况进行分析,总结经验、改进管理,以达到不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

三、绩效目标自评完成情况分

析(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金214.51万元,全部到位。

2、项目资金执行情况分析

年度资金总额214.51万元,全年执行数175万元,项目资金执行率97%,按项目实施进度拨付资金。

3、项目资金管理情况分析

建立《项目管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》等,会计核算规范,严格执行各项制度。

(二)绩效目标完成情况分析

利民桥涵项目

1、产出指标完成情况分析

数量指标:新建跨径8米桥涵 \geq 1座。

质量指标:项目(工程)验收合格率100%

时效指标:项目(工程)完成及时率100%

成本指标：桥涵补助标准49.51万元/座

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标：受益脱贫人口数 ≥ 9 人。

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年

3、满意度指标成情况分析

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度100%

2、团结村粮食晾晒场项目

1、产出指标完成情况分析

数量指标：水泥晒场建设数量 ≥ 6000 平方米，围栏建设数量 ≥ 360 米，边沟建设数量 ≥ 360 米。

质量指标：项目验收合格率 $\geq 100\%$

时效指标：项目完成率 $\geq 100\%$

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标：受益脱贫人口 ≥ 10 人

可持续影响指标：工程使用年限 ≥ 10 年

3、满意度指标

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度指标 $\geq 100\%$

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

基础设施配套工程路边沟建设项目自评得分99分，通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平和提升管理水平，为下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。

附件：绩效目标自评表



抚远市农场事务中心

2021年12月22日



附件4

绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称	2021年抚远市农场事务中心利民村桥涵项目			项目负责人及电话	姚晓成18746376333			
主管部门	市水务局			实施单位	抚远市农场事务中心			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	49.51	49.51	10	100	10		
	其中: 本年财政拨款	49.51	49.51	10	100	10		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在利民村村北1.5公里处修建2m*2m(8m)双孔方涵			在利民村村北1.5公里处修建2m*2m(8m)双孔方涵				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	(50分) 产出指标	数量指标	新建跨径8米桥涵	10	1座	1座	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	工程项目按期完成率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	工程补助标准	10	49.51万元/座	49.51万元/座	10	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动亩均产量增加	10	≥50斤	≥50斤	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	10	≥9人	≥9人	10	
		生态效益指标	防止水土流失面积	10	≥800亩	≥800亩	10	
		可持续影响指标	设施使用年限	10	≥10年	≥10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	10	100%	100%	10	
总分				100			100	

附件4

绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称	团结村粮食晾晒场项目			项目负责人及电话	姚晓成18746376333			
主管部门	抚远市农业农村局			实施单位	抚远市农场事务中心			
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	165	160	10	96.969697	10		
	其中:本年财政拨款	165	160	-	96.969697	-		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:建设6000平方米水泥晒场,306米围栏,137米边沟。 目标2:出具可行性报告、立项申报、设计、图纸、项目预算、进行公开招标、确定施工单位、确定监理单位,负责监督施工单位、项目验收。 目标3:受益贫困人口≥10人。			目标1:建设6000平方米水泥晒场,306米围栏,137米边沟。 目标2:出具可行性报告、立项申报、设计、图纸、项目预算、进行公开招标、确定施工单位、确定监理单位,负责监督施工单位、项目验收。 目标3:受益贫困人口≥10人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水泥晒场建设数量	10	≥6000平方米	6000平方米	10	
			围栏建设数量	10	≥360米	306米	10	
			边沟建设数量	5	≥360米	≥360米	5	
		质量指标	工程验收合格率	5	≥100%	≥100%	5	
		时效指标	工程项目按期完成率	5	≥100%	≥100%	5	
		成本指标	水泥晒场补助标准	5	≥220元/平方米	≥220元/平方米	5	
			围栏补助标准	5	≥340元/米	≥340元/米	5	
	边沟补助标准		5	≥251元/米	≥659元/米	4	完成质量标准比设计高	
	(效益指标 30分)	社会效益指标	受益建档立卡人口数	15	≥10人	≥10人	5	
可持续影响指标		设施使用年限	15	≥10年	≥10年	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	10	100%	100%	5		
总分				100			99	