

抚远市乌苏镇人民政府

乌政函[2022]105号

乌苏镇 2022 年度八盖村地秤、路边沟建设 项目绩效自评总结报告

市乡村振兴局、市财政局：

按照《黑龙江省财政厅等五部门关于转发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）〉的通知》（黑财农〔2019〕211号）要求，我单位及时对2022年抚远市乌苏镇八盖村地秤、路边沟项目开展自评，镇级自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）、财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

根据《抚远市 2022 年度涉农资金统筹整合使用（调整）方案》，下达预算资金 66 万元用于八盖村地秤、路边沟建设项目，建设 1 处 150 吨地秤、30 平方米秤房、相关配套设施以及修缮 1330 延长米路边沟，为群众出行及生产生活提供便利，改善村内排水问题，改善村容村

貌。

（二）、项目绩效目标设定情况

总体目标：目标 1：建设 1 处 150 吨地秤、30 平方米秤房及相关配套设施；目标 2：修缮 1330 延长米路边沟，为群众出行及生产生活提供便利，改善项目区排水问题，改善村容村貌。

1、产出指标

数量指标：

地称：采购地秤规模 150 吨，新建秤房面积 30 平方米，配套设施数量 1 套。

路边沟：人居环境整治个数 1 个，整治路边沟数量 1330 延长米。

质量指标：

地称：项目（工程）验收合格率 100%。

路边沟：项目（工程）验收合格率 100%，设施正常使用率 100%。

时效指标：

地称：项目工程完成及时率 100%。

路边沟：当年开工率 100%，当年完成率 100%，清淤、修缮设施建筑补助标准 0.02 万元/米。

成本指标：地秤项目补助标准 46 万元，路边沟项目补助标准 20 万元。

2、效益指标

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 \geq 26人。

生态效益指标：生活污水处理率 \geq 100%。

可持续影响指标：工程设计使用年限 \geq 10年

3、满意度指标

服务对象满意度指标：受益群众满意度 \geq 100%

二、绩效自评工作开展情况

按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）的通知》（黑财农（2019）211号）要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，年度终了，对《乌苏镇2022年度涉农资金统筹整合使用（调整）方案》中的2022年抚远市乌苏镇八盖村地秤、路边沟项目开展绩效自评，通过对项目实施情况的全面梳理，对年度设定绩效目标的完成等情况进行分析，总结经验、改进管理，以达到不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金66万元，全部到位。

2、项目资金执行情况分析

年度资金总额 66 万元，全年执行数 66 万元，项目资金执行率 100%，按项目实施进度拨付资金。

3、项目资金管理情况分析

建立《项目管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》等，会计核算规范，严格执行各项制度。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标：

地称：采购地秤规模 150 吨，新建秤房面积 30 平方米，配套设施数量 1 套。

路边沟：人居环境整治个数 1 个，整治路边沟数量 1330 延长米。

质量指标：

地称：项目（工程）验收合格率 100%。

路边沟：项目（工程）验收合格率 100%，设施正常使用率 100%。

时效指标：

地称：项目工程完成及时率 100%。

路边沟：当年开工率 100%，当年完成率 100%，清淤、修缮设施建筑补助标准 0.02 万元/米。

成本指标：地秤项目补助标准 46 万元，路边沟项目补助标准 20 万元。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 \geq 26人。

生态效益指标：生活污水处理率 \geq 100%。

可持续影响指标：工程设计使用年限 \geq 10年

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：受益群众满意度 \geq 100%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

基础设施配套工程路边沟建设项目自评得分100分，通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平和为下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。

附件1：绩效目标申报表

附件2：绩效运行监控表1-9月

附件3：绩效运行监控表1-12月

附件4：绩效目标自评表

抚远市乌苏镇人民政府

2022年12月6日

附件1-8

绩效目标申报表（道路等基础设施建设项目）
(2022年度)

项目名称	2022年抚远市乌苏镇八盖村地秤项目		项目负责人及电话	张涛18645431983
主管部门	农业农村局		实施单位	乌苏镇人民政府
项目建设内容:	新建1处150吨地秤、30平方米地秤房及相关配套设施			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		46	
	其中: 财政拨款		46	
	其他资金			
绩效目标情况	年度目标			
	2022年: 计划为八盖村新建1处150吨地秤、30平方米秤房及相关配套设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★采购地秤规模	150吨
			★新建秤房面积	30平方米
			★相关配套设施数量	1套
	质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	100%	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	
	成本指标	★地秤项目补助标准	46万元	
			★★★受益建档立卡脱贫人口数	≥26人
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年
满意度指	服务对象	受益贫困人口满意度	≥100%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。



绩效目标申报表（农村环境整治）

（2022年度）

项目名称	2022年抚远市乌苏镇八盖村路边沟项目		项目负责人及电话	张涛18645431983
主管部门	乡村振兴局		实施单位	乌苏镇人民政府
项目建设内容	清淤、修缮路边沟，长1330米、宽2米、深1米。			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
绩效目标情况	年度目标			
	2022年:计划为八盖村清淤、修缮路边沟,长1330米、宽2米、深1米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★人居环境整治数量	1个
			整治路边沟数量	1330延长米
		质量指标	★项目(工程)验收合格率	≥100%
			设施正常使用率	100%
		时效指标	当年开工率	≥100%
	当年完成率		≥100%	
			清淤、修缮设施建设补助标准	0.02万元/米
	效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡脱贫人口数	≥26人
		生态效益指标	生活污水处理率	≥100%
可持续影响		环保设施使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象	★受益群众满意度	≥100%	

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

附件3

绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称	2022年抚远市乌苏镇八盖村地秤项目		项目负责人	张涛18645431983				
主管部门	农业农村局		实施单位	乌苏镇人民政府				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率		
	年度资金总额：			46	40.5	88.04%		
	其中：财政拨款			46	40.5	88.04%		
	其他资金							
标 总 年 体 度 目	目标：建设一处150吨地秤、30平方米秤房及相关配套设施。							
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-9月完成 情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析	备注
	产出 指 标	数量指标	★★★采购地秤规模	150吨	150吨	完成		
			★新建秤房面积	30平方米	30平方米	完成		
			★配套设施数量	1套	1套	完成		
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率	100%	100%	完成		
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	完成		
	成本指标	★地秤项目补助标准	46万元	46万元	完成			
	效益 指 标	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	≥26人	≥26人	完成		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	完成		
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	≥100%	完成		

附件3

绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称	2022年抚远市乌苏镇八盖村路边沟项目		项目负责人	张涛18645431983				
主管部门	乡村振兴局		实施单位	乌苏镇人民政府				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率		
	年度资金总额：			20	18	90.00%		
	其中：财政拨款			20	18	90.00%		
	其他资金							
标 总	目标1：建设路边沟1330延长米。							
年 体	目标2：为群众出行及生产生活提供便利，改善村内排水问题，改善村容村貌。							
度 目								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-9月完成 情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析	备注
	产出 指标	数量指标	★★★人居环境整治个数	1个	1个	完成		
			整治路边沟数量	1330延长米	1330延长米	完成		
		质量指标	★项目（工程）验收合格率	100%	100%	完成		
			设施正常使用率	100%	100%	完成		
		时效指标	当年开工率	100%	100%	完成		
			当年完成率	100%	100%	完成		
	效益 指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	≥26人	≥26人	完成		
		生态效益指标	生活污水处理率	≥100%	≥100%	完成		
		可持续影响指标	环保设施使用年限	≥10年	≥10年	完成		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	★受益群众满意度	≥100%	100%	完成		

附件3



绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称	2022年抚远市乌苏镇八盖村地秤项目	项目负责人	张涛18645431983		
主管部门	农业农村局	实施单位	乌苏镇人民政府		
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-12月执行数	预算执行率
	年度资金总额：		46	46	100.00%
	其中：财政拨款		46	46	100.00%
	其他资金				

标 总 目 标：建设一处150吨地秤、30平方米秤房及相关配套设施。

年度目	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	绩效指标	产出指标	数量指标	★★★采购地秤规模	150吨	150吨	完成	
★新建秤房面积				30平方米	30平方米	完成		
★配套设施数量				1套	1套	完成		
质量指标			★★★项目(工程)验收合格率	100%	100%	完成		
时效指标			项目工程完成及时率	100%	100%	完成		
成本指标		★地秤项目补助标准	46万元	46万元	完成			
效益指标		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	≥26人	≥26人	完成		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	完成		
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	≥100%	完成		

附件3

抚远市乌苏镇人民政府
绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称	2022年抚远市乌苏镇八盖村路边沟项目		项目负责人	张涛18645431983				
主管部门	乡村振兴局		实施单位	乌苏镇人民政府				
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-12月执行数	预算执行率			
	年度资金总额：		20	20	100.00%			
	其中：财政拨款		20	20	100.00%			
	其他资金							
标 总	目标1：建设路边沟1330延长米。							
年 体	目标2：为群众出行及生产生活提供便利，改善村内排水问题，改善村容村貌。							
度 目								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-12月完 成情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析	备注
	产出 指标	数量指标	★★★人居环境整 治个数	1个	1个	完成		
			整治路边沟数量	1330延长 米	1330延长 米	完成		
		质量指标	★项目（工程）验 收合格率	100%	100%	完成		
			设施正常使用率	100%	100%	完成		
		时效指标	当年开工率	100%	100%	完成		
			当年完成率	100%	100%	完成		
		清淤、修缮设施建 筑补助标准	0.02万元 /米	0.02万元 /米	完成			
	效益 指标	社会效益 指标	★★★受益建档立 卡贫困人口数	≥26人	≥26人	完成		
		生态效益 指标	生活污水处理率	≥100%	≥100%	完成		
		可持续影 响指标	环保设施使用年限	≥10年	≥10年	完成		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	★受益群众满意度	≥100%	100%	完成		

附件4



绩效目标自评表 (2022年度)

绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称		2022年抚远市乌苏镇八盖村地秤项目		项目负责人及电话		张涛18645431983		
主管部门		农业农村局		实施单位		乌苏镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	46	46	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	46	46	-	100	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标: 建设一处150吨地秤、30平方米秤房及相关配套设施。			建设一处150吨地秤、30平方米秤房及相关配套设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	★★★采购地秤规模	10	150吨	150吨	10	
			★新建秤房面积	10	30平方米	30平方米	10	
			★配套设施数量	10	1套	1套	10	
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	★地秤项目补助标准	10	46万元	46万元	10	
	效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	10	≥26人	≥26人	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥10年	≥10年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥100%	≥100%	10	
总分				100		100		

附件4

绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称		2022年抚远市乌苏镇八盖村路边沟项目		项目负责人及电话		张涛18645431983		
主管部门		乡村振兴局		实施单位		乌苏镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20	20	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	20	20	-	100	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 建设路边沟1330延长米 目标2: 为群众出行及生产生活提供便利, 改善村内排水问题, 改善村容村貌。			建设路边沟1330延长米, 为群众出行及生产生活提供便利, 改善村内排水问题, 改善村容村貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	★★★人居环境整治个数	10	1个	1个	10	
			整治路边沟数量	5	1330延长米	1330延长米	5	
		质量指标	★项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
			设施正常使用率	10	100%	100%	10	
		时效指标	当年开工率	5	100%	100%	5	
			当年完成率	5	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	10	≥26人	≥26人	10	
		生态效益指标	生活污水处理率	10	≥100%	≥100%	10	
		可持续影响指标	环保设施使用年限	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益群众满意度	10	≥100%	100%	10	
	总分				100		100	